

Byggkostnadsanalys VA Romleborg

Vi hade räknat med att hinna 1602 m av totalt 2356 m rörgrav i etapp 1 men vi klarade bara 1472 m före sommaren. Nya etapp 2 inkl. Forsellbacken blev därför 884 m i st f 754 m och det motsvarar 60% av etapp 1.

Etapp 1 hade 511 m berg vilket motsvarade 35%. Nya etapp 2 hade 463 m berg vilket motsvarar 50 % berg. Höstens regn medförde ca en månads förlängning pga pumpningsbehov o d. De vid årsmötet tidigare antagna 2 600 000:- i byggkostnader kommer sannolikt att bli 3 300 000:- vilket ger 3700:-/m jämfört med etapp 1 där det blev 2950:-/m(Kommunen hade ung. 5200:-/m).

I etapp 2 ingår hela besiktning- och dokumentationskostnaden samt finplanering av vägar och grönområden. Ca 25% högre byggkostnad för etapp 2 kan mot bakgrund av detta och de ovanstående förutsättningarna ses som tillfredsställande.